

# FÜR SCHWIMMENDE HEIZESTRICHE AUS ZEMENT ODER CALCIUMSULFAT

Objektname

Stockwerk/Raum

Auftraggeber:in

Verlegebetrieb

Parkett/Produkt

Estrichart

Zement (CT)

Calciumsulfatfließestrich (CA)

Zusatzmittel

Die Dicke des  
Estrichs beträgtmm *(Bei Estrichstärken über 70 mm ist mit wesentlich längeren Trockenzeiten zu rechnen.)*Die Estricharbeiten  
wurden beendet am*(Um die Mindestanforderung der Festigkeit zu erfüllen, muss ein Calciumsulfatestrich  
7 Tage und ein Zementestrich 21 Tage installiert sein.)*Die Mindestliegezeit  
des Estrichs wurde  
eingehalten und die  
Funktionsprüfung  
wurde durchgeführt.

Ja

Nein

*(Bei Schnellzement oder beschleunigten Systemen sind die  
Herstellervorschriften zwingend anzuwenden.)*Das Belegreifheizen  
wurde begonnen am*(Nachtabsenkung und Außentemperaturregelung außer Betrieb!)*Vorlauf-  
temperatur

Datum

Prüfer:in

*(Steigerung täglich um 5 °C)*

Tag 1 20 °C

Tag 2 25 °C

Tag 3 30 °C

Tag 4 35 °C

Tag 5 40 °C

Tag 6 45 °C

Tag 7 50 °C

Tag 8\* 55 °C\*

*(\* bzw. bis zur geplanten maximalen Vorlauftemperatur -  
weiter mit maximaler Vorlauftemperatur ohne Unterbrechung)*

Tag 9 55 °C

Tag 10 55 °C

Tag 11 55 °C

Tag 12 55 °C

Tag 13 55 °C

## FÜR SCHWIMMENDE HEIZESTRICHE AUS ZEMENT ODER CALCIUMSULFAT

| Vorlauf-<br>temperatur   | Datum | Prüfer    |   |
|--|-------|-----------|---|
| Tag 14   | 45 °C |           | <i>(Beginn Abheizen: täglich um 10 °C reduzieren)</i>   |
| Tag 15   | 35 °C |           |   |
| Tag 16   | 25 °C |           |   |
| Heizung abge-<br>schaltet am                                     |       |           | <i>(nicht bei Calciumsulfatestrich)</i>   |
| Heizung wieder<br>in Betrieb<br>genommen am                      |       |           | <i>(erforderliche Heizpause: 5 Tage)</i>  |
| Heizsystem «A»   | Ja    | Nein      | <i>Bei Bauart des Heizsystems «A», mit höher im Estrich liegenden Rohrleitungen,<br/>muss erneut ein Aufheizen und Abheizen durchgeführt werden.<br/>Tage 1–8 wiederholen sowie Abheizen täglich um 10 °C reduzieren bis 25 °C.</i> |
| <i>Oder:</i>   |       |           |   |
| Heizung auf<br>Automatik<br>umgestellt am                        |       |           |   |
| Messung der<br>Belegreife<br><i>CM Methode –<br/>KRL Methode</i> |       | % CM-Wert | % r. L. nach KRL  |

Die beheizte Fläche war frei von Baumaterialien und war niemals abgedeckt.

Ja      Nein

Während der Auf- und Abheizphase wurden alle Räume regelmäßig gelüftet.

Ja      Nein

Zwischen dem letzten Abheiz-Tag und der Messung der Belegreife, sind bis zum Beginn der Velegearbeiten nicht mehr als 7 Tage vergangen.

Ja      Nein

Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_  
*Bauherr:in bzw. Auftraggeber:in/Bauleitung, Architekt:in*